

## **Pytania z dnia 26 marca 2010 roku**

### Pytanie 1.

Dział : Oświetlenie zewnętrzne. Proszę podać typ oprawy, która ma być zamontowana na słupie.

Odpowiedź: **Oprawy opisane dokładnie w pkt. 1.8 projektu.**

### Pytanie 2.

Proszę podać dokładny model słupa – podane informacje są niewystarczające do sporządzenia wyceny.

Odpowiedź: **Słupy opisane dokładnie w pkt. 1.8 projektu.**

### Pytanie 3.

Dział: Oprawy oświetleniowe. Obmiar przygotowania podłoża dla opraw nie odpowiada ilości opraw, które mają być zamontowane. Proszę podać rzeczywistą ilość dla ww. pozycji.

Odpowiedź: **Zwiększyć pozycje kosztorysu do 283 kpl.**

### Pytanie 4.

Pozycja 5 przedmiaru – montaż opraw halogenowych – ilość podana w przedmiarze nie zgadza się ilością opraw widniejących na rzucie (przedmiar 74 szt., rzut – 19 szt. ). Proszę podać, którą liczbę ująć w ofercie.

Odpowiedź: **Oprawy halogenowe powinno być 19 szt. PRZYJĄĆ NOWĄ POZYCJĘ W PRZEDMIARACH.**

### Pytanie 5.

W przedmiarze brak montażu plafonier, które widnieją na rzucie w ilości 71 sztuk. Czy w ofercie dodać pozycję montaż ww.?

Odpowiedź: **Ująć 75 szt. (te same plafoniere montowane są nad drzwiami).**

### Pytanie 6.

Czego dotyczy pozycja 9 przedmiaru robót? Jakie źródła światła ująć w ww. pozycji?

Odpowiedź: **Moduły awaryjne 2h w oprawach 58 W.**

### Pytanie 7.

Na rzucie: instalacja oświetleniowa, widnieje oprawa z oznaczeniem E – brakuje jej opisu (jaki to typ oprawy), oraz brak jej montażu w przedmiarze robót. Proszę podać.

Odpowiedź: **Oprawa nie wykorzystywana w projekcie (omyłkowo nie wykasowana z rysunku)**

### Pytanie 8.

Dział :osprzęt elektryczny. Brak pozycji na przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Czy ww. ma być ujęta w ofercie? Proszę podać obmiar.

Odpowiedź: **Pozycja w przedmiarach 10 i 11 zwiększyć do 287 szt.**

Pytanie 9.

Ilość gniazd oświetleniowych podana w przedmiarze nie zgadza się z ilością na rzucie (137 szt.). Proszę o podanie obmiaru, który ma być przyjęty w ofercie.

Odpowiedź: **Powinno być 137 szt.**

Pytanie 10.

Ilość łączników podana w przedmiarze nie zgadza się z ilością na rzucie (150szt.). Proszę o podanie obmiaru, który ma być przyjęty w ofercie.

Odpowiedź: **Powinno być 150 szt.**

Pytanie 11.

O jakie aparaty elektryczne chodzi w pozycji 14 przedmiaru robót?

Odpowiedź: **Przycisk przywoławczy CUPC, przywoławczo – kasujący CPR, zasilacz PS500, wskaźnik pomieszczenia 4 kpl.**

Pytanie 12.

Pozycje 15, 16 proszę podać typ i przekrój przewodu.

Odpowiedź: **W poz. 15: Przewód YnTKSYekw 3x2x0,8 mm a w poz. 16: przewód NKGS 2x2,5**

Pytanie 13.

O jakie aparaty elektryczne chodzi w pozycji 18 przedmiaru robót?

Odpowiedź: **Przycisk przeciwpożarowy z szybką.**

Dział: przewody i trasy kablowe.

Pytanie 14.

Pozycja 20 – rury: RIP29, RIS29 i RL37, podano całkowity obmiar, proszę podać obmiary dla poszczególnych rur.

Odpowiedź: **Proszę przyjąć średnią cenę.**

Pytanie 15.

Pozycje od 24 do 26 – proszę podać typ i przekrój kabla/przewodu.

Odpowiedź: **Poz. 24 YKXs 5x16**

Dział: instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych

Pytanie 16.

Pozycja 37 – proszę podać o jakie skrzynki chodzi.

Odpowiedź: **Obudowa maskująca, złącze kontrolne instalacji odgromowej**

Dział: przyłącze kablowe zalicznikowe, układ pomiarowy

Pytanie 17.

Pozycje 52, 53, 57 proszę podać typ i przekrój kabla.

Odpowiedź: **Dotyczy YKY 5\*70**

Pytanie 18.

O jakie aparaty elektryczne chodzi w pozycjach 55, 56 przedmiaru robót?

Odpowiedź: **aparaty opisano w przedmiarze (przekładniki i RBK 00)**